

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

أمانة جدة

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم • إشراف • تخطيط عمراني • إدارة مشاريع

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط :BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 03 عرض الشارع: 18

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE ☐ 000+0 الى محطة رقم :0+125

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع : التاريخ : 29/10/2024

المراقب ☐ المساح ☐ المختبر ☐ توقيع المهندس المشرف :..................

مرئيات المراقبة :
☑ جاهز
☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة : من المحطه : 0+000 الي المحطه : 125+00
من المحطه : .... الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري
☑ متطابق
☐ غير متطابق

ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد ☐ مرفق ☐ غير مرفق قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ : / /

ارفاق نتائج اختبارات الدمك

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري :
☑ موافق ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول .... التوقيع : .... التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع



أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقـــرير إســـتلام طـبقـــة ردم

ROAD-B03-3	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
264.28M	طول الشارع :-	BLOCK03	رقم المخطط :-
18	عرض الشارع :-	BOUTTOM OF SUPGRADE-1	رقم الطبقة :-
	WIDHT-R 9.000	LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L 9.000	DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000


PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%		
				-5.000	-3.500	0.000	3.500	5.500		
1	0	530077.821	2369337.831	58.030	57.948	58.000	57.948	58.030	9.000	9.000
2	12.5	530089.362	2369333.028	58.188	58.106	58.158	58.106	58.188	9.000	9.000
3	25	530100.903	2369328.226	58.346	58.264	58.316	58.264	58.346	9.000	9.000
4	37.5	530112.443	2369323.424	58.503	58.421	58.473	58.421	58.503	9.000	9.000
5	50	530123.984	2369318.621	58.657	58.575	58.627	58.575	58.657	9.000	9.000
6	62.5	530135.525	2369313.819	58.811	58.729	58.781	58.729	58.811	9.000	9.000
7	75	530147.065	2369309.017	58.966	58.884	58.936	58.884	58.966	9.000	9.000
8	87.5	530158.606	2369304.214	59.120	59.038	59.090	59.038	59.120	9.000	9.000
9	100	530170.147	2369299.412	59.275	59.193	59.245	59.193	59.275	9.000	9.000
10	112.5	530181.687	2369294.61	59.429	59.347	59.399	59.347	59.429	9.000	9.000
11	125	530193.228	2369289.807	59.584	59.502	59.554	59.502	59.584	9.000	9.000

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م/ فاضل محمد		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-









اتجاة تصريف المياة

الارض الطبيعية

الخط التصميمى

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والادارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام/ الابنية للاستشارات الهندسية

Abnia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramak for Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مسح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
يعتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:
مقياس الرسم:

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:350

مديرعام الدراسات والتصاميم

مديرادارة تصميم الطرق